

Vérification	REGLAGE/SERRAGE	LUBRIFICATION	FERMETURE POUR BAIES LIBRES ET PORTAILS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL	
			CHECK LIST ₁ DE MAINTENANCE DE PORTE	
			1 Indicative	
			<u>PORTE BASCULANTE</u>	
X	X		Tablier	
X	X		Portillon	
X		X	Roulettes	
X	X	X	Supports roulettes	
X	X		Verrouillage	
X			Joints de calfeutrement	
X			Organes de commande	
X			Cellules photo-électriques	
X			Tranches de sécurité	
X	X		Alimentation mobile	
X			Signalisation	
X			Eclairage	
X			Parachutes	
X			Marquage au sol	
X			Filerie	
X	X		Boîtes à bornes	
X			Armoire de commande (Connectique-Câblage-Composant-Carte-Fusibles-Thermique-Coffret)	
X	X		Terre (Branchement)	
X	X	X	Chaînes	
X		X	Pignons	
X	X		Rails	
X	X		Tampons d'arrêt	
X	X		Suspentes	
X		X	Motoréducteur	
X		X	Vérin électro-hydraulique	
X		X	Vérin/pompe hydraulique	
X			Canalisation	
			DEBRAYER LA PORTE	
			(ATTENTION la zone doit être isolée, personne ne doit se trouver sous la porte pendant cette opération)	
X	X		Débrayage manuel	
X			Fin de courses	
X	X		Equilibrage (ressorts / contrepoids...)	
X	X		Tambours/noix de ressort	
X	X	X	Câbles/Chaînes	
X			Arbre	
X		X	Paliers/Roulements	
X			Clavettes	
X		X	Poulies	
X			Organes de commande	
X	X		Cellules	
X			Tranche de sécurité	
X	X		Signalisation lumineuse	
X	X		Sécurité portillon	
X	X		Temporisation	
X			Motorisation	
X	X		Fin de courses	
X			Distributeurs	
X	X		Débrayage manuel	
X	X		Verrou	
X			Frottement/points durs	
X			Armoire de commande	
X			(thermique – présence tension – arrêt d'urgence – sélecteur)	
X			Sectionneur	

A L'ARRET HORS TENSION

Sous tension