Vérification	Réglage/Serrage	Lubrification	FERMETURE POUR BAIES LIBRES ET PORTAILS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL CHECK LIST(*) DE MAINTENANCE DE PORTE (*) Indicative ***PORTE PIETONNE BATTANTE***	
X	X		Vantaux	**A L'ARRET HORS TENSION**
X	X	X	Pivots/Charnières	
X			Profils d'étanchéité	
X	X		Verrouillage	
X	X		Organes de commande	
X	X		Cellules	
X	X		Détecteurs actifs	
X			Marquage des volumes	
X			Filerie	
X			Boîtes à bornes	
X			Logique de commande (Connectique-Câblage-Cartes-Fusibles)	
X			Terre (Branchement)	
X	X		Courroie	
X	X		Bras	
X			Capot	
X			Motoréducteur	
X	X		Débrayage manuel	
X			Groupe hydraulique	
X			Tubes et raccords	
X			Fin de courses	
X	X		Organes de commande	**Sous tension**
X	X		Cellules	
X	X		Détecteurs actifs	
X	X		Cycle/Vitesses/Temporisation	
X	X		Verrouillage	
X			Motoréducteur /bruit/échauffement	
X	X		Inversion sur obstacle	